

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年09月30日

計画の名称	西川町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和05年度（4年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	西川町														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、災害にも強い水環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		78	A	78	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R3末	R5末
1	ストックマネジメント計画見直しのために行う施設の点検調査率を0%から100%に増加させる			
	ストックマネジメント計画に位置づけられた施設の点検調査達成率	0%	35%	70%
	点検調査済み施設（箇所）／点検調査が必要な施設（箇所）			
2	ストックマネジメント計画に位置づけられた、機能が停止する恐れのある老朽化施設の改築更新達成率を0%から100%に増加させる			
	ストックマネジメント計画に位置づけられた老朽化施設の改築更新達成率	0%	35%	70%
	改築更新済み施設（箇所）／改築更新が必要な施設（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西川町	直接	西川町	—	—	ストックマネジメント実 施方針策定	調査検討業務	西川町	■	■	■	■		42		—
	A07-002	下水道	一般	西川町	直接	西川町	終末処 理場	改築	西川浄化センター改築・ 更新（機械設備・電気設 備）	ポンプ設備、水処理設備、電 気計装設備等	西川町	■	■	■	■		32		策定済
	A07-003	下水道	一般	西川町	直接	西川町	ポンプ 場	改築	マンホールポンプ場改築 ・更新	マンホールポンプ場改築更新 実施設計	西川町				■		4		策定中
											小計						78		
											合計						78		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画評価委員会で、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて今後の整備計画を検討することとした。	令和6年度
	公表の方法
	町のホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画における施設の点検調査率、更新率は計画以上に達成できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後もストックマネジメント計画に基づき施設の点検調査および改築更新を実施していく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	70%	想定より点検調査が進んだため
	最 終 実績値	100%	
2			
	最 終 目標値	70%	想定より施設の改築更新が進んだため
	最 終 実績値	100%	